

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - E.M. QUILOMBOLA PEDRELINA ROSA

DESCRIÇÃO	FÍSICO	FINANCEIRO	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	Total
SERVIÇOS PRELIMINARES	4,87%	R\$ 11.215,43	R\$ 11.215,43						R\$ 11.215,43
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	0,53%	R\$ 1.223,72	R\$ 1.223,72						R\$ 1.223,72
DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	0,72%	R\$ 1.659,95	R\$ 1.659,95						R\$ 1.659,95
FUNDAÇÃO	17,32%	R\$ 39.911,38	R\$ 19.955,69	R\$ 19.955,69					R\$ 39.911,38
ESTRUTURA	12,37%	R\$ 28.518,77		R\$ 28.518,77					R\$ 28.518,77
ALVENARIA E DIVISÓRIAS	6,61%	R\$ 15.232,95			R\$ 15.232,95				R\$ 15.232,95
COBERTURA	11,27%	R\$ 25.969,54			R\$ 25.969,54				R\$ 25.969,54
ESQUADRIAS	4,12%	R\$ 9.488,28				R\$ 9.488,28			R\$ 9.488,28
PAVIMENTAÇÃO	4,53%	R\$ 10.436,27				R\$ 10.436,27			R\$ 10.436,27
REVESTIMENTOS	8,33%	R\$ 19.206,21				R\$ 19.206,21			R\$ 19.206,21
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	4,64%	R\$ 10.684,33					R\$ 10.684,33		R\$ 10.684,33
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	3,42%	R\$ 7.892,08					R\$ 7.892,08		R\$ 7.892,08
PINTURA	7,08%	R\$ 16.325,48					R\$ 16.325,48		R\$ 16.325,48
RODAPÉ	0,09%	R\$ 218,21					R\$ 218,21		R\$ 218,21
METAIS E LOUÇAS	3,61%	R\$ 8.315,41						R\$ 8.315,41	R\$ 8.315,41
FORRO	6,37%	R\$ 14.684,66						R\$ 14.684,66	R\$ 14.684,66
BANCADAS E PRATELEIRAS	1,86%	R\$ 4.281,53						R\$ 4.281,53	R\$ 4.281,53
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2,27%	R\$ 5.223,15						R\$ 5.223,15	R\$ 5.223,15
SOMA	100,00%	R\$ 230.487,34	R\$ 34.054,79	R\$ 48.474,46	R\$ 41.202,49	R\$ 39.130,76	R\$ 35.120,09	R\$ 32.504,75	R\$ 230.487,34
PORCENTAGEM			14,78%	21,03%	17,88%	16,98%	15,24%	14,10%	100,00%
PORCENTAGEM ACUMULADA			14,78%	35,81%	53,68%	70,66%	85,90%	100,00%	100,00%
FINANCEIRO ACUMULADO			R\$ 34.054,79	R\$ 82.529,25	R\$ 123.731,74	R\$ 162.862,49	R\$ 197.982,58	R\$ 230.487,34	R\$ 230.487,34

Rafael Juliano Araújo Ferreira
Secretário Municipal de Educação de Januária-MG

Randolpho Rodrigues Rocha
Engenheiro Civil - Secretaria Municipal de Educação de Januária-MG